GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AC/ 118 /2019

Ciudad de México, a 07 de febrero de 2019

1.1.0.0.0.0.1

ASUNTO: Se remite informe.

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA.
P R E S E N T E

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo OCTAVO transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 84 Tomo II del día 7 de junio de 2017, de manera adjunta remito a usted el informe acerca del ejercicio, seguimiento y control del presupuesto participativo correspondiente al cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2018 de acuerdo con los registros preliminares que obran en los archivos de esta Alcaldía.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

NÉSTOR NÚÑEZ LÓPEZ
ALCALDE EN CUAUHTÉMOC

Gobierno de la Ciudad de México
Alcaldía en Cuauhtémoc

C c c p **Lic. Salvador Loyo Arechandieta.** – Director General de Administración, Alcaldía Cuauhtémoc.
Lic. Alejandro López Tenorio. – Director General de Desarrollo y Bienestar, Alcaldía Cuauhtémoc
Lic. María Irma Ascencio López. – Directora de Presupuesto y Finanzas, Alcaldía Cuauhtémoc.
Lic. Daniel Omar Santillán Estrada. – Director de Participación Ciudadana, Alcaldía Cuauhtémoc.

NNL/SLA/MIAL/OEOS/ *

Cuauhtémoc

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	NOMBRE DEL RUBRO ESPECÍFICO POR CADA PROYECTO	DIRECCIÓN (UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO)	BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA PROYECTO	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA
ATLAMPA	PARQUE DIGNO EN ATLAMPA	BAJOFUENTE ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y UNIDAD DEMET	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA MULTIFUNCIONAL, COLOCAR TECHOS EN LOS EJERCITADORES, CAMBIO DE TABLEROS DE BASKETBALL COLOCACIÓN DE JUEGOS.	95%	INICIO DE OBRA EL 23 DE JULIO. SE RETIRÓ MALLA DE CANCHA DE FÚTBOL Y PASTO SINTÉTICO Y SE EMPEZÓ CON LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, SE NIVELÓ CANCHA DE VOLEYBALL Y BASQUETBALL. SE COLOCÓ PISO DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL.	15 DE ENERO
BUENAVISTA I	MANTENIMIENTO A INMUEBLES DE BUENAVISTA	SATURNO 162, CAMELIA 224 Y ABASOLO 4. POR PRIORIDADES Y HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, SISTEMAS HIDRÁULICOS COMO TINACOS, SISTEMAS ELÉCTRONICOS, BOMBAS DE AGUA O REPARACIÓN DE ESCALERAS.	97%	INICIO DE OBRA EL 27 DE AGOSTO. CAMELIA 224 EN PROCESO DE REPELLADO Y IMPERMEABILIZANTE. SATURNO 162 SE INSTALÓ SISTEMA. ABASOLO 4 EN PROCESO DE HERRERÍA Y PINTURA	10 DE ENERO
BUENAVISTA II	CAMBIO DE DRENAJE PLUVIAL SECUNDARIO Y ALCANTARILLADO	MINA, ZARAGOZA, VIOLETA, ARISTA, J. MENESES, MOCTEZUMA, PEDRO MORENO, ALDAMA, OROZCO Y BERRA Y COLOSIO	REEMPLAZO DE TUBO PLUVIAL SECUNDARIOY ALCANTARILLADO. DESAZOLVE DE DRENAJE PRINCIPAL	85%	INICIO DE OBRA 12 DE SEPTIEMBRE POR ZARAGOZA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS. OBRA EN PROCESO.	30 DE ENERO
EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO	VELARIA PARA PROTECCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES	AV. SAN SIMÓN, LERDO Y CALZADA VALLEJO	COLOCACIÓN DE VELARIA QUE CUBRA EL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES	30%	INICIO DE OBRA 9 DE NOVIEMBRE	30 DE ENERO
FELIPE PESCADOR	DRENAJE DIGNO PARA MI COLONIA	ACERO ENTRE BOLAÑOS Y CALZADA DE GUADALUPE	CAMBIO DE DRENAJE, DESCARGA HACIA VIVIENDAS	80%	2 DE OCTUBRE SE REALIZÓ RECORRIDO CON SACMEX, COMITÉ VECINAL, Y DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INICIO OBRA 8 DE OCTUBRE CON LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS HASTA EL 16 DE OCTUBRE SE ENCUENTRA TRAZADA LA RUTA DE COMIENZO.	30 DE ENERO
GUERRERO I	MEJORAMIENTO DE PREDIOS	ESTRELLA 94	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, RESANAMIENTO DE PAREDES, ESCALERAS, TECHOS.	70%	INICIO DE OBRA EL 10 DE SEPTIEMBRE. CONTINÚA REPELLADO DE MUROS Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE	15 DE ENERO
MAZA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PREDIOS DE RENOVACIÓN DE LA COL. MAZA	ATOTONILCO 18, COBRE 26, ATOTONILCO 30, ALUMINIO 23 Y 25A, ALUMINIO 12, HIERRO 48, ALUMINIO 14, BOLAÑOS 71, ACERO 38, ALUMINIO 9, ESTAÑO 35, BOLAÑOS 53, ALUMINIO 16A, COBRE 21, COBRE 23, COBRE14, ATOTONILCO 7	PINTURA, HERRERÍA, MANTENIMIENTO DE ESCALERAS CON PISO DE LOZETA ANTIDERRAPANTE, IMPERMEABILIZANTE Y TINACOS	80%	INICIO LA OBRA LUNES 8 DE OCTUBRE. EN ALUMINIO 12 CON REPELLADO Y COLOCACIÓN DE TINACOS, ATOTONILCO 18 REPELLADO Y COLOCACIÓN DE TINACOS. HIERRO 48 CON REPELLADO. ATOTONILCO 14, 7, 10, 19, 12, 18 COLOCACIÓN DE TINACOS. 13 PREDIOS PENDIENTES DE INTERVENCIÓN.	30 DE ENERO
MORELOS I	MORELOS I NUEVA ILUMINACIÓN TIPO LEO	TENOCHTITLAN ENTRE PEÑON Y EJE MANUEL GONZÁLEZ. GOROSTIZA DE TENOCHTITLAN A PERALVILLO. GOROSTIZA DE SANTA LUCÍA A RIVERO. PERALVILLO DE GOROSTIZA A PATAMOROS, JESÚS CARRANZA DE PEÑÓN A CONSTANCIA	INTALACIÓN DE LUMINARIAS CON LUZ TIPO LED EN LAS ÁREAS COMUNES DE UNIDADES HABITACIONALES.	0%	EN LICITACIÓN CON DIRECCIÓN DE OBRAS. EN ESPERA DE EMPRESA ASIGNADA Y FECHA DE INICIO DE OBRA.	30 DE ENERO
MORELOS II	TINACOS MORELOS II	RINCONADA FRAY BARTOLOMÉ 22, 24, 32, 40, 38. MANUEL DOBLADO 166 Y 172. FRANCISCO DÍAZ DE LEÓN 59. GONZÁLEZ ORTEGA 42.	CAMBIO DE TINACOS	60%	INICIO OBRA 2 DE OCTUBRE. EN DÍAZ DE LEÓN 59 EN PROCESO DE CONTRUCCIÓN DE BASES DE CONCRETO PARA LOS TINÁCOS (16 BASES). MANUEL DOBLADO 172 EN PROCESO DE CONTRUCCIÓN DE BASES DE CONCRETO PARA TINÁCOS (9 BASES). 7 PREDIOS EN ESPERA DE INICIO DE OBRA.	30 DE ENERO
MORELOS III	CAMBIO DE IMAGEN A PREDIOS	AV. PERALVILLO 8, 29, 33 35, 42, JESÚS CARRANZA 37. ESTANQUILLO 14. JAIME NUNO 92.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, LÁMPARAS, TINACOS, NIVELACIÓN DE PISOS, RECUPERACIÓN DE ESCALERAS Y ÁREAS COMUNES	80%	INICIO DE OBRA EL 13 DE AGOSTO EN PERALVILLO 29 CON APLICACIÓN DE PINTURA, PERALVILLO 33 Y 35 APLICACIÓN DE PINTURA. ESTANQUILLO 14 Y JAIME NUNO 92 APLICACIÓN DE PINTURA. 3 PREDIOS PENDIENTES DE INICIO DE OBRA.	30 DE ENERO
NONOALCO TLATELOLCO (U. HAB) I	REHABILITACIÓN DEL CUADRO DE JUEGOS "EL CARACOL", UBICADO ENTRE EDIFICIOS #7; LOS BRAVO, NARCIZO MENDOZA Y QUINTANA ROO	ENTRE EDIFICIOS #7; LOS BRAVO, NARCIZO MENDOZA Y QUINTANA ROO	REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO, PISO AMORTIGUANTE, INSTALAR JUEGO, RAMPAS, EJERCITADORES, LUMINARIAS, CONTRUCCIÓN DE 3 MESAS CON BANCAS, COLOCACIÓN DE VELARÍA, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4 BOTES DE BASURA, MANTENIMIENTO.	70%	25 DE OCTUBRE INICIO DE OBRA. ESTA EN PROCESO	30 DE ENERO
NONOALCO TLATELOLCO (U. HAB) II	DEVOLVIENDO EL VERDE A NUESTROS JARDINES	TODA LA COLONIA	REHABILITAR RED DE AGUA TRATADA	99%	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA LUNES 7 DE ENERO	7 DE ENERO
NONOALCO TLATELOLCO (U.HAB) III	CUADRO DE JUEGOS	ENTRE EDIFICIOS SAN LUIS POTOSI, ESTADO DE MÉXICO, TABASCO Y ESTADO DE MORELOS	REHABILITAR ÁREA DE JUEGOS	80%	INICIO LA OBRA VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE. SE RETIRARON TOCONES DE ÁRBOLES. SE REALIZÓ ADQUISICIÓN DEL JUEGO. OBRA EN PROCESO	15 DE ENERO
PERALVILLO I	MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES	MASSENET 193, 170, SCHUBERT 152, FELIPE VILLANUEVA 147, ALBENIZ 21, FELIPE VILLANUEVA 117, LISZT 130, FELIPE VILLANUEVA 138, ERNESTO ELORDUY 46, TAMAGNO 164, FELIPE VILLANUEVA 221 Y 160, BACH 133, FELIPE VILLANUEVA 110, SCHUBERT 91, SCHUBERT 190, MASSENET 113, CHOPIN 220, LISZT 333, 334, 231, DEBUSSY 68, ALBENIZ 19, BEETHOVEN 114, BACH 93.	CAMBIO DE ESCALONES, PINTURA, HERRERÍA, CONTRABARDA, IMPERMEABILIZACIÓN, BASES PARA TINACO, TINACO-CISTERNA, CAMBIO DE PASILLOS Y PUERTA PRINCIPAL	95%	SE REALIZÓ RECORRIDO. VIERNES 5 DE OCTUBRE CON SUPERVISIÓN INTERNA, EXTERNA, PERSONAL DE SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, REPRESENTANTE DE COMITÉ CIUDADANO Y COORDINADORA. EN ÉL RECORRIDO SALTÓ A LA VISTA QUE HAY PREDIOS QUE NO ESTABAN REGISTRADOS EN EL REPORTE INICIAL PROPORCIONADO AL SUBDIRECTOR. (SE ACTUALIZA LISTA DE PREDIOS). ALBENIZ 21, LISZT 130, ERNESTO ELORDUY 46, FELIPE VILLANUEVA 221 Y 180, SEBASTIAN BACH 133, MASSENET 193 Y 141 PENDIENTES DE INTERVENCIÓN	10 DE ENERO
PERALVILLO II	REFORESTEMOS PERALVILLO, COLOCACIÓN DE ÁRBOLES FRUTALES	PARQUE BELA BARTOK	REFORESTACIÓN	45%	INICIO DE OBRA 7 DE NOVIEMBRE	30 DE ENERO
SAN SIMÓN TOLNAHUAC	REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVAS LUMINARIAS DESMONTAJE EN POSTE DE 12M DE ALTURA MARTINELLI	MARTINELLI, VIOLANTE, NAVARRO, CANALES, CLARK, BRIONES, INSURGENTES CERRADA DE CANALES, PRIVADA DE TONÁRMAC Y ZOLTÁN KODALY.	DESMONTAJE DE LUMINARIA EN POSTE 12 M. DE ALTURA, REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 9 M DE ALTURA CON BRAZO DE 2.40 M CON UN DIÁMETRO DE 321 MM (3 PULGADAS) DE DIÁMETRO NOMINAL. SUMINISTRO E INTALACIÓN DE LUMINARIA EN VIALIDADES SECUNDARIAS SOBRE POSTE EXISTENTE.	80%	INICIO DE OBRA 30 DE OCTUBRE	30 DE ENERO
SANTA MARÍA (U. HAB)	SENDERO SEGURO	CIPRÉS Y NARANJO, JAZMIN Y CRISANTEMO 260	INSTALACIÓN DE POSTES Y LUMINARIAS DE LED. LUMINARIAS NUEVAS Y CON POSTE.	100%	SE ENTREGO OBRA 02 DE ENERO DEL 2019	ENTREGADA
SANTA MARÍA INSURGENTES	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LAS CALLES DE LINALOE Y CEIBA	LINALOE Y CEIBA	CAMBIO DE REHABILITACIÓN DE LOS MATERIALES QUE LA RED REQUIERA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. ALCANTARILLA FRENTE AL NÚMERO 26 Y 35 DE LINALOE.	80.00%	INICIO DE OBRA 28 DE SEPTIEMBRE ENTRE CIRUCUITO Y PIRUL. OBRA EN PROCESO	30 DE ENERO
SANTA MARÍA LA RIBERA IV	POR UN MEJOR VIVIR	DR. ATL 43, 47, 74, 53, 55, 57, 30, 28, NOGAL 7, CEDRO 47	MANTENIMIENTO A ESCALERAS Y PINTURA	98%	INICIO LA OBRA 24 DE AGOSTO, DR. ATL 38, 57, 53 Y 55 PINTURA EN FACHADA DR. ATL 43 PINTURA EN FACHADA, APLANADO Y SELLADOR AL INTERIOR Y EXTERIOR. ANADO NUEVO 28 PINTURA EN FACHADA. CEDRO 47 PINTURA EN FACHADA. DR ATL 74 PINTURA EN FACHADA Y ESPERANDO INICIAR TRABAJOS DE HERRERÍA PARA APLICAR PINTURA.	15 DE ENERO
ALGARIN	REENCARPETAMIENTO	BOLÍVAR (DE EJE 3 A TORIBIO MEDINA) Y 5 DE FEBRERO (DE HERNÁNDEZ Y DÁVALOS A TORIBIO MEDINA).	REENCARPETAMIENTO (BACHEO)	95%	EN ESPERA DE QUE ASIGNEN EMPRESA PARA INICIAR OBRA. SE REALIZÓ ACTA CIRCUNSTANCIADA CONJUNTA A OBRAS PÚBLICAS, PARA CAMBIO DEL NOMBRE DEL PROYECTO GANADOR. FINANZAS RECHAZÓ EL ACTA POR LO QUE SE REALIZÓ OTRA ACTA CIRCUNSTANCIADA, RESPETANDO EL NOMBRE DEL PROYECTO "BACHEO" PARA PODER APLICAR "REENCARPETAMIENTO".	20 DE ENERO
ASTURIAS	BANQUETAS E INTERSECCIONES SEGURAS Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	JOSÉ A. TORRE, MARCOS CARRILLO, JOSÉ MARÍA CORREA, RAMÓN FABIE, HERNÁNDEZ Y DÁVALOS Y ALBINO GARCÍA.	BANQUETAS, INTERSECCIONES SEGURAS Y RAMPAS	92%	SE REALIZÓ RECORRIDO CON SUPERVISIÓN INTERNA Y COMITÉ CIUDADANO VIERNES 5 DE OCTUBRE. INICIO DE OBRA 8 DE OCTUBRE A NUEVAS PRIORIDADES. SE CONTRATÓ NUEVO PERSONAL DE LA EMPRESA PARA LOS TRABAJOS Y SIGUEN TRABAJANDO EN LAS CALLES HERNÁNDEZ Y DÁVALOS.	20 DE ENERO
AMPLIACIÓN ASTURIAS	RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CAMELLÓN "CAMELLÓN CAMÉCUARO"UBICADO EN LA AVENIDA ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ COL. AMPLIACIÓN ASTURIAS	CAMELLÓN CAMÉCUARO	RESCATAR, REMODELAR Y RECORDENAR TODO EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y ÁREAS VACÍAS QUE SE ENCUENTRAN DESPERDICIADAS A LO LARGO DEL CAMELLÓN	91%	INICIO DE OBRA 7 DE AGOSTO CON LA LA COLOCACIÓN DE LAS BASES DE LUMINARIAS Y DEL ADOCRETO EN LOS PASAJES PEATONALES. OBRA EN PROCESO	20 DE ENERO
BUENOS AIRES	CAMBIO DE DRENAJE EN LA CALLE DE DR. BARRAJAS LOZANO ENTRE DR. ANDRADE Y DR. JOSÉ MARÍA VÉRTIZ	DR. BARRAJAS LOZANO ENTRE DR. ANDRADE Y DR. JOSÉ MARÍA VÉRTIZ	CAMBIO DE DRENAJE	100.00%	FECHA DE ENTREGA DE OBRA 02 DE ENERO DE 2019	ENTREGADA
CENTRO I	MEJORANDO MI COLONIA	ALLENDE 86, ÓRGANO 16-18, PARAGUAY 74 Y COMONFORT 2	UNIDADES HABITACIONALES	90%	INICIO OBRA 11 DE OCTUBRE. EN ALLENDE 86 CON APLICACIÓN DE PINTURA. 3 PREDIOS RESTANTES EN ESPERA DE APLICACIÓN	20 DE ENERO
CENTRO II	PINTURA PARA EDIFICIOS E IMPERMEABILIZANTE	REPUBLICA DE BOLIVIA 76-78	PINTURA DE FACHADAS E IMPERMEABILIZANTE EN UNIDADES HABITACIONALES	90%	INICIÓ LA OBRA EN NOVIEMBRE	30 DE ENERO
CENTRO III	MALLA SOLAR Y ÁREA DE DESCANSO	AFUERA DEL HOSPITAL DE LA COLONIA	COLOCACIÓN DE MALLA Y BANCAS	0%	FECHA TENTATIVA DE INICIO DE OBRA 8 DE ENERO	30 DE ENERO
CENTRO IV	REPARACIÓN DE FACHADA	REPÚBLICA DE CUBA 32 E INCAS 17	SE ATENDERÁN LOS INTERIORES DEL PREDIO, CAMBIO DE VIGAS DE ACERO	90%	INICIÓ LA OBRA EN CUBA 32 CON COLOCACIÓN DE VIGAS. INCAS 17 PENDIENTE DE INTERVENCIÓN	30 DE ENERO
CENTRO V	MANTENIMIENTO EN ÁREAS COMUNES EN LOS PREDIOS DE LA COLONIA CENTRO V	ECHEVESTE 7, ISABEL LA CATÓLICA 86, REGINA 27, SAN JERÓNIMO 66 Y 28	PINTURA E IMPERMEABILIZANTE	99%	ESPERANDO FECHA DE ENTREGA	20 DE ENERO
CENTRO VI	CALLES DE LA ILUMINACIÓN	NEZAHUALCÓYOTLY ROLDÁN	LUMINARIAS	95%	ESPERANDO FECHA DE ENTREGA	20 DE ENERO
CENTRO VII	COBRE LA VOZ TINACOS PARA LA COMUNIDAD	SOLEDAD 50, SANTO TOMÁS 8, MANZANARES 21 Y 13	COLOCACIÓN DE TINACOS	80%	INICIO DE OBRA EN NOVIEMBRE	30 DE ENERO
CENTRO VIII	VIVIENDA DIGNA CENTRO ALAMEDA	ART. 123 #23, 53, 40, 45 LÓPEZ 27 Y 137. LUIS MOYA 144	PINTURA, HERRERÍA, REPELLADO, IMPERMEABILIZANTE, TINACOS Y OTROS. INSTALACIÓN DE EXTINTORES. MANTENIMIENTO A UN ELEVADOR	50%	INICIO DE OBRA EN DICIEMBRE	30 DE ENERO
CUAUHTÉMOC	SALVEMOS NUESTROS ÁRBOLES	RÍO LERMA ESQUINA RÍO RHIN	AMPLIACIÓN EN EL PERÍMETRO DE BANQUETAS PARA CRUCE SEGURO Y REFORESTACIÓN	15%	INICIO DE OBRA 10 DE DICIEMBRE	30 DE ENERO

Cuauhtémoc.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	NOMBRE DEL RUBRO ESPECÍFICO POR CADA PROYECTO	DIRECCIÓN (UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO)	BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA PROYECTO	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA
DOCTORES I	IMAGEN URBANA. MANTENIMIENTO EN FACHADAS DE EDIFICIOS	DR. NAVARRO 60 Y 63	RESANAR, REPOSICIÓN DE PASTAS TEXTURIZADAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN FACHADAS HASTA UNA ALTURA DE 20 METROS, UTILIZANDO ANDAMIOS TIPO HAMACA	100%	SE FIRMÓ CONSTANCIA DE ENTREGA LUNES 23 DE OCTUBRE	ENTREGADA
DOCTORES II	MEJORANDO NUESTRA COLONIA POR EL MEDIO AMBIENTE	AV. CUAUHTÉMOC Y DR. VELAZCO 100-93	COLOCACIÓN DE ARRIATES DE CONCRETO PARA LA COLOCACIÓN DE PLANTAS Y ÁRBOLES	60%	18 DE OCTUBRE INICIO DE OBRA	29 DE ENERO
DOCTORES III	RESCATANDO UNIDADES DE DOCTORES	DR. BARRAGÁN 95 Y 97, J NAVARRO 30	MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES IMPERMEABILIZANTE, HERRERÍA Y ARREGLAR ESCALERAS DE CEMENTO DE ENTRADA PRINCIPAL, PINTURA	100 00%	SE FIRMÓ CONTANCIA DE ENTREGA JUEVES 6 DE DICIEMBRE	ENTREGADA
DOCTORES IV	NUEVA ILUMINACIÓN	MARTÍNEZ DEL RÍO Y GARCÍA DIEGO	CAMBIO DE LUMINARIAS ACTUALES (IMPLICA CAMBIO DE POSTES).	100%	SE REALIZÓ CONSTANCIA DE ENTREGA 20 DE NOVIEMBRE	ENTREGADA
DOCTORES V	LÁMPARAS LED	DR. FEDERICO GÓMEZ SANTOS	CAMBIO DE LUMINARIAS ACTUALES (IMPLICA CAMBIO DE POSTES).	100%	SE FIRMO CONTANCIA DE ENTREGA EL 25 DE NOVIEMBRE	ENTREGADA
ESPERANZA	APOYO A UNIDADES HABITACIONALES	CALZADA DE LA VIGA 13, 16, 18 CALLEJÓN SAN ANTONIO ABAD 79, 89	IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y REPARACIÓN O CAMBIO DE HERRERÍA	95%	CALZADA LA VIGA 13 EN ESPERA DE APLICACIÓN DE PINTURA. CALZADA LA VIGA 16 EN ESPERA DE CAMBIO DE ZAGUAN, CALZADA LA VIGA 18 EN ESPERA DE TERMINACIÓN DE INTALACIÓN DE VIGAS. DOS PREDIOS RESTANTES, YA TERMINADOS	20 DE ENERO
OBRERA 1	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE MONTIEL	MONTIEL ASÍ COMO DE FERNANDO ALVA IXTLIXOCHITL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE BOLÍVAR	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE MONTIEL ASÍ COMO DE FERNANDO ALVA IXTLIXOCHITL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE BOLÍVAR	95%	ÚNICAMENTE FALTA NIVELAR , COLOCAR BOCAS DE TGAMENTA Y REENCAAPETAR.	20 DE ENERO
SAN RAFAEL 1	ARREGLO DE BANQUETAS	MIGUEL SCHULTZ DE RIBERA DE SAN COSME A SULLIVAN	BANQUETAS	100%	SE FIRMO CONSTANCIA DE ENTREGA MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE	ENTREGADA
TABACALERA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	JOSÉ MARÍA IGLESIAS, DE PUENTE DE ALVARADO A AV. DE LA REPÚBLICA Y RAMÓN ALCÁZAR DE IGNACIO MARISCAL A TOMÁS ALVA EDISON. (CARPETA ASFÁLTICA). RAMÓN ALCÁZAR DE TOMÁS ALVA EDISON A AV. DE LA REPÚBLICA DE AMBOS LADOS. (BANQUETAS)	REENCARPETADO	99%	INICIO DE OBRA 13 DE AGOSTO. EN JOSÉ MARÍA IGLESIAS SE ARLIGO BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ESPERA DE REENCARPETADO. RAMÓN ALCÁZAR SE TERMINARON DE APLICAR LAS BANQUETAS Y GUARNICIONES. RAMÓN ALCÁZAR SE TERMINARON DE APLICAR BANQUETAS Y GUARNICIONES . EN ESPERA DE FECHA DE ENTREGA	15 DE DICIEMBRE
TRÁNSITO	APOYO A UNIDADES HABITACIONALES	CHIMALPOPOCA 294, CLAVIJERO 39. CALLEJÓN DE SAN ANTONIO ABAD 47. XOCONGO, 195, 15-17, 29 Y 27. ALFREDO CHAVERO 193 Y 185	IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, REPARACIÓN O CAMBIO DE HERRERÍA	90%	CHIMALPOPOCA 294 EN ESPERA DE TERMINAR INSTALACIÓN HIDRAULICA, CLAVIJERO 39 EN ESPERA DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CALLEJÓN DE SAN ANTONIO ABAD 47 EN ESPERA DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, XOCONGO 29 Y 27 CON ALFREDO CHAVERO 193 Y 185 PENDIENTE DE INSTALACIÓN DE ESCALONES Y ZAGUAN. PREDIOS RESTANTES YA TERMINADOS.	20 DE ENERO
VISTA ALEGRE	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO (EQUIPAMIENTO) DEL PARQUE PÚBLICO "EL PÍPILA"	PARQUE PÍPILA	EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES. COLOCACIÓN DE ÁREAS DE JUEGOS	90%	INICIO DE OBRA 10 DE OCTUBRE CON DEMOLICIÓN DE CANCHAS DE BASKETBALL. OBRA EN PROCESO	20 DE ENERO
CONDESA	DIAGNÓSTICO DE LA RED DE DRENAJE DE LA COLONIA CONDESA	TODA LA COLONIA	DIAGNOSTICAR LA RED DE DRENAJE	99%	ESPERANDO FECHA DE ENTREGA	20 DE ENERO
HIPÓDROMO II	RECUPERACIÓN DE CAMELLÓN DE BENJAMÍN HILL Y ALTATA	CAMELLÓN DE BENJAMÍN HILL Y ALTATA	LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DEL LUGAR. RECUPERACIÓN DE ESPACIO, PODA Y SANEAMIENTO DE ÁRBOLES	85%	AJUSTE CON ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL PROYECTO GANADOR. INICIÓ LA OBRA EN NOVIEMBRE	30 DE ENERO
ROMA NORTE I	REMODELACIÓN CAMELLÓN ALVARO OBREGON	CAMELLÓN ALVARO OBREGON	FILTROS PARA EL MONÓXIDO DE CARBONO CON LUMINARIAS LED PARA CONTRARRESTAR LA CONTINGENCIA AMBIENTAL.- RIEGO DE AREAS VERDES CON AGUA RESIDUAL TRATADA EN ESPACIOS PUBLICOS. (REMODELACIÓN DEL CAMELLÓN ÁLVARO OBREGON).	80%	27 DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ RECORRIDO CON COMITÉ CIUDADANO Y PERSONAL DE OBRAS SE ACORDÓ TRAMITAR PERMISOS ANTE SEDUVI Y INBA. 12 DE OCTUBRE SEDUVI ENTREGÓ RESPUESTA FAVORABLE , SE CANALIZÓ A LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y FINANZAS.	30 DE ENERO
ROMA NORTE II	ROMITA MÁGICA	CALLEJÓN SAN CRISTOBAL, PLAZA ROMITA, CALLEJÓN DE DURANGO, SEGUNDO CALLEJÓN DE ROMITA, REAL DE ROMITA Y GUAYMAS	PINTURA DE FACHADAS	100%	SE FIRMÓ CONTANCIA DE ENTREGA EL 17 DE DICIEMBRE	ENTREGADA
ROMA NORTE III	ACCESO Y CRUCES SEGUROS PARA NIÑOS A LA PLAZA LUIS CABRERA CON OREJAS, REBOS, PLANTAS, NARICES, BOLARDOS DE ACERO EN LAS CALLES DE ZACATECAS Y GTO.	GUANAJUATO, ZACATECAS Y ORIZABA ALREDEDOR DE LA PLAZA LUIS CABRERA	ACCESO Y CRUCES SEGUROS PARA NIÑOS A LA PLAZA LUIS CABRERA CON OREJAS, REBOS, PLANTAS, NARICES, BOLARDOS DE ACERO	50%	INICIO DE OBRA 12 DE DICIEMBRE	30 DE ENERO
ROMA SUR II	MÁS SEGURIDAD Y LIMPIEZA CON LUMINARIAS	TUXPAN, PUERTO MÉXICO Y QUINTANA ROO	LUMINARIAS	95%	SE REALIZÓ RECORRIDO EL VIERNES 12 DE OCTUBRE PARA LA APLICACIÓN DE REMANENTE (8 LUMINARIAS MÁS	15 DE ENERO

PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	NOMBRE DEL RUBRO ESPECÍFICO POR CADA PROYECTO	AREA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS	DIRECCIÓN (UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO)	BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA PROYECTO	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA
GUERRERO II	LIMPIANDO LA GUERRERO	SERVICIOS URBANOS	TODA LA COLONIA	COMPRA DE EQUIPO DE HIDROLAVADO (PIPA DE AGUA DE ALTA PRESIÓN)	90%	EN PROCESO DE ASEGURAMIENTO, EMPLACAMIENTO Y ROTULACIÓN	30 DE ENERO
GUERRERO III	OFICIOS AL RESCATE	DESARROLLO ECONÓMICO	MINA 132, MOSQUETA 176, HEROES 132	TALLERES DE OFICIO	100%	27 DE DICIEMBRE SE FIRMÓ ACTA DE ENTREGA	ENTREGADA
GUERRERO IV	LIMPIANDO LA GUERRERO	SERVICIOS URBANOS	TODA LA COLONIA	COMPRA DE EQUIPO DE HIDROLAVADO (PIPA DE AGUA DE ALTA PRESIÓN)	90%	EN PROCESO DE ASEGURAMIENTO, EMPLACAMIENTO Y ROTULACIÓN	30 DE ENERO
SANTA MARIA LA RIBERA I	RECOLECCION DE BASURA SANTA MARIA	SERVICIOS URBANOS	TODA LA COLONIA	COMPRA DE CAMIÓN DE BASURA	90%	EN PROCESO DE ASEGURAMIENTO, EMPLACAMIENTO Y ROTULACIÓN	30 DE ENERO
VALLE GÓMEZ	AGUA PARA LA COLONIA	COORDINACIÓN TERRITORIAL	TODA LA COLONIA	COMPRA DE PIPA DE AGUA	90%	EN PROCESO DE ASEGURAMIENTO, EMPLACAMIENTO Y ROTULACIÓN	30 DE ENERO
JUAREZ	PLANEANDO NUESTRA COLONIA JUNTOS	SERVICIOS URBANOS	TODA LA COLONIA	REALIZAR UN PROGRAMA PARCIALDE DESARROLLO URBANO PARA LA COLONIA JUÁREZ	50%	EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES REALIZAR UNA VALORACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA JUÁREZ. EN ESPERA DE FECHA DE INICIO DEL SERVICIO. YA HAY EMPRESA ASIGNADA	SIN FECHA
OBRERA II	AGUA PARA TODOS	COORDINACIÓN TERRITORIAL	TODA LA COLONIA	COMPRA DE PIPA DE AGUA POTABLE	90%	EN PROCESO DE ASEGURAMIENTO, EMPLACAMIENTO Y ROTULACIÓN	30 DE ENERO
OBRERA III	REMODELACIÓN CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO	EQUIDAD	CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO	EQUIPO COMO TELEVISIONES, DVD, COMPUTADORAS Y PINTURA DEL CENTRO	90%	EQUIPO ADQUIRIDO, RESGUARDADO EN ALMACEN DE LA ALCALDIA. EN ESPERA DE DEFINICIÓN POR PARTE DE COMITÉ CIUDADANO Y DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	SIN FECHA
OBRERA IV	DESAZOLVE	COORDINACIÓN TERRITORIAL	TODA LA COLONIA	DESAZOLVAR TODA LA RED DEL DRENAJE	100%	SE ENTREGÓ EL 19 DE DICIEMBRE	ENTREGADA
PAULINO NAVARRO	CARAVANA CULTURAL EN LA COLONIA PAULINO NAVARRO	CULTURA	DIVERSOS PUNTOS DE LA COLONIA	ACTIVIDADES, CINE, MÚSICA, BAILE, EXPOSICIONES, RECUPERACIÓN DE HISTORIAS DE VIDA, CONCIERTOS DE MÚSICA INFANTIL, TEATRO, JUEGOS EXPERIMENTALES, CUENTA CUENTOS, TALLERES ARTESANALES Y AMBIENTALES, ACTIVIDADES DE LECTURA, TALLERES DE VALORES, FOROS Y CONFERENCIAS	40%	INICIO DE PROYECTO SÁBADO 8 DE DICIEMBRE	30 DE ENERO
SAN RAFAEL II	HUERTO SUSTENTABLE	GESTIÓN AMBIENTAL	PARQUE JUAN RUIZ DE ALARCÓN	CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE HUERTO SUSTENTABLE	25%	INICIÓ SU EJECUCIÓN EL 4 DE DICIEMBRE	30 DE ENERO
HIPÓDROMO CONDESA	REMODELACION DE CAMELLONES DE LA AV. TAMAULIPAS	SERVICIOS URBANOS	VICENTE SUAREZ HASTA BENJAMIN FRANKLIN	PODA DE ARBOLES, PLANTAS, PASTO, PASO PEATONAL Y LUMINARIAS	35%	4 DE DICIEMBRE INICIÓ LA OBRA	30 DE ENERO
HIPÓDROMO I	PIPA DE AGUA PARA RIEGO	SERVICIOS URBANOS	PARQUE MÉXICO	ADQUISICIÓN DE UNA COMPRA DE PIPA DE AGUA PARA RIEGO	90%	EN PROCESO DE ASEGURAMIENTO, EMPLACAMIENTO Y ROTULACIÓN	30 DE ENERO
ROMA SUR I	AULA DIGITAL	TERRITORIAL ROMA CONDESA	ESQ. JALAPA Y ANTONIO M. ANZA	EQUIPAR ESPACIO COMO AULA DIGITAL, ACTIVIDADES LÚDICAS, TALLERES, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL DELITO, CURSOS DE ALFABETIZACIÓN PARA ADULTOS MAYORES, JOVENES Y NIÑOS	90.00%	EN ESPERA DE FECHA DE ENTREGA	20 DE ENERO
SANTA MARÍA LA RIBERA II	ECOLONIA: SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA BASURA Y LA POPO DE LAS MASCOTAS EN LA ALAMEDA DE SANTA MARÍA LA RIBERA.	SERVICIOS URBANOS	ALAMEDA DE SANTA MARÍA LA RIBERA	ADQUISICIÓN DE 2 CARRITOS RECOLECTORES DE BASURA	90%	EN PROCESO DE ASEGURAMIENTO, EMPLACAMIENTO Y ROTULACIÓN	30 DE ENERO